

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
MODERNIZACJA WIATY I ZAPLECZA SANITARNEGO**

Lp.		Opis robót	Jed n.	Ilość
1	ZAPLECZE KONTENEROWE			
1.1		Moduł Sanitarny (2,0 × 2,5 m) Konstrukcja i obudowa: ○ Ściany i dach wykonane z płyt warstwowych PIR o grubości minimum 80 mm ○ Konstrukcja stalowa ocynkowana lub aluminiowa ○ Dach z odpowiednim odprowadzeniem wody ○ Ściany łatwo zmywalne ● Podłoga i wejście: ○ Podłoga o zwiększonej odporności na wilgoć i obciążenia ○ Posadzka antypoślizgowa ○ Drzwi o świetle przejścia minimum 90 cm ○ Próg maksymalnie 2 cm lub wejście bezprogowe ● Instalacje: ○ Instalacja elektryczna z gniazdem 230 V ○ Instalacja wodna ○ Instalacja kanalizacyjna ○ Wentylacja ○ Przygotowanie do podłączenia mediów ● Biały montaż i wyposażenie: ○ Miska WC przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ○ Spłuczka podtynkowa lub natynkowa ○ Umywalka dostępna dla osoby na wózku ○ Bateria jednouchwytowa ○ Uchwyty stałe i uchylne przy WC	kpl.	1

Lp.		Opis robót	Jed n.	Ilość
		• Wymagania formalne i gwarancja: ○ Zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami ○ Komplet dokumentacji technicznej ○ Gwarancja minimum 24 miesiące		
1.2		Moduł Gastronomiczny (2,0 × 2,9 m) Konstrukcja i obudowa: ○ Ściany i dach wykonane z płyt warstwowych PIR o grubości minimum 80–100 mm ○ Konstrukcja stalowa ocynkowana, odporna na korozję ○ Dach izolowany z odpowiednim odprowadzeniem wody ○ Ściany wewnętrzne łatwo zmywalne ○ Narożniki zabezpieczone profilami ochronnymi ○ Wszystkie elementy konstrukcyjne i wykończeniowe odporne na korozję • Podłoga i wejście: ○ Podłoga o podwyższonej nośności ○ Posadzka antypoślizgowa ○ Drzwi wejściowe • Strefa sprzedaży i obsługi: ○ Lada sprzedażowa ○ Okno podawcze z roletą lub okiennicą • Instalacje i wyposażenie techniczne: ○ Kompletnie wykonana instalacja elektryczna ○ Rozdzielnia elektryczna ○ Gniazda zasilające 230 V oraz siłowe 400 V ○ Oświetlenie LED ○ Wentylacja mechaniczna ○ Instalacja wodna ○ Instalacja kanalizacyjna	kpl.	1

Lp.		Opis robót	Jed n.	Ilość
		Wymagania formalne i gwarancja: - Komplet dokumentacji technicznej - Gwarancja minimum 24 miesiące		
2	PRZYŁĄCZA I FUNDAMENTY			
2.1		Przyłącze kanalizacyjne PVC 110 (komplet)	mb	10
2.2		Przyłącze wody PP 32 (rob. ziemne, rury, próba)	mb	6
2.3		Kostka brukowa gr. 6cm z podbudową	m2	6
2.4		Stopy fundamentowe (0,3x0,3m, gł. 100cm) - 6 szt. (klasa betonu: B20)	m3	0,54
3	DACH, POKRYCIE I ODWODNIENIE			
3.1		Demontaż starej papy i więźby dachowej z utylizacją	m2	150
3.2		Konstrukcja dachowa: krokwie z drewna C24	m3	2,5
3.3		Krycie blachodachówką na łątach i kontrłątach (grubość: 0,5mm, powłoka lakiernicza)	m2	150
3.4		Rynny dachowe półkoliste (PVC/stal) 125mm	mb	45
3.5		Rury spustowe (PVC/stal) 90mm	mb	8
3.6		Obróbki blacharskie (wiatrownice, pasy, styki)	m2	12
4	KONSTRUKCJA I ELEWACJA			
4.1		Wymiana słupów i belek (drewno konstrukcyjne)	m3	6
4.2		Obicie ścian deskami elewacyjnymi (szalówka 25mm)	m2	60
4.3		Obicie ścian lamelami drewnianymi poziomymi	m2	30
4.4		Ścianka przesuwna z folii PCV na szynach	m2	30
4.5		Impregnacja NRO elementów drewnianych	m2	180
5.	INNE WYMAGANIA			

Lp.		Opis robót	Jed n.	Ilość
		Okres gwarancji na wykonane prace min. 5 lat Okres gwarancji na urządzenia: min. 5 lat WYMAGANIA ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI: (zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027 oraz art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych)		